

新ごみ処理施設建設工事 進捗状況写真 (令和3年4月～6月)

<p>令和3年6月</p>	<p><b>全体</b></p> 	<p><b>土木建築工事</b></p>  <p><b>土木建築工事</b></p> 
<p>工場棟のごみピット工区では、側面の壁を立上げていく作業が進んでいます。建物基礎の築造作業については、炉室工区に加えて、プラットフォーム工区や管理棟工区についても作業が開始されました。</p>		
<p>令和3年5月</p>	<p><b>全体</b></p> 	<p><b>土木建築工事</b></p>  <p><b>土木建築工事</b></p> 
<p>工場棟のごみピット工区では、底版のコンクリートの打設が完了しました。工場棟の炉室工区では、基礎の築造エリアを広げるとともに、基礎の築造が完了している箇所では埋め戻しを行いました。</p>		
<p>令和3年4月</p>	<p><b>全体</b></p> 	<p><b>土木建築工事</b></p>  <p><b>土木建築工事</b></p> 
<p>工場棟のごみピット部の掘削が完了し、ごみピット築造のための配筋作業を進めております。また、工場棟の炉室工区では基礎の配筋・コンクリート作業を引き続き進めております。</p>		