

新ごみ処理施設建設工事 進捗状況写真(令和2年10月～12月)

<p>令和2年12月</p>	<p>全体</p> 	<p>造成工事</p> 	<p>土木建築工事</p> 
<p>敷地西側の緑化ブロック擁壁や構内道路のブロック積擁壁などの構造物設置を進めております。また、土木建築工事として、建物の基礎部分の地盤改良を進めております。</p>			
<p>令和2年11月</p>	<p>全体</p> 	<p>造成工事</p> 	<p>造成工事</p> 
<p>敷地東側の新設市道脇では、土石流防護壁を支持するためのH鋼の打込み作業を行っております。また、敷地西側の狩野川に面する箇所では、緑化ブロック擁壁設置のための掘削・基礎工事を進めております。</p>			
<p>令和2年10月</p>	<p>全体</p> 	<p>造成工事</p> 	<p>造成工事</p> 
<p>敷地北東側の暗渠排水路の施工が完了した箇所において、県道と同じ高さまで盛土を行いました。また、11月から実施する土石流防護壁に使用するH鋼などの大型資材の搬入を行いました。</p>			