

新ごみ処理施設建設工事 進捗状況写真(令和2年7月~9月)

令和2年9月



全体



造成工事



造成工事

敷地北西側の調整池(地下貯留槽型)の組み立てが完了し、調整池の埋戻しや下流部の集水柵の設置を行っております。敷地北東側では既設排水路の付替えとして、新たな暗渠排水路の設置を行いました。

令和2年8月



全体



造成工事



造成工事

敷地外周の新設市道部では路床の盛土を行い、あわせて道路端に側溝の設置を行っています。敷地北西側では、調整池(地下貯留槽型)の組み立てを行っています。

令和2年7月



全体



造成工事



造成工事

敷地の外周に付け替えを行う市道部では、路床の盛土を行っています。梅雨による長雨もありましたが、概ね工程どおりに工事を進めております。