

新ごみ処理施設建設工事 進捗状況写真 (令和3年7月～9月)

<p>令和3年9月</p>	<p>全体</p> 	<p>土木建築工事</p>  <p>プラント工事</p> 
<p>土木建築工事では、プラント建屋周りの建築鉄骨組み立てが開始されました。プラント工事では、工場棟の3階～5階の鉄骨組み立てや、大型機器(蒸気タービン・発電機、エコマイザ、減温塔)の据え付けを行いました。</p>		
<p>令和3年8月</p>	<p>全体</p> 	<p>土木建築工事</p>  <p>プラント工事</p> 
<p>土木建築工事では、工場棟・管理棟の建物基礎の築造作業が概ね完了し、埋め戻しを進めています。プラント工事では、ごみを焼却する焼却炉や付帯機器の据え付けが開始されました。</p>		
<p>令和3年7月</p>	<p>全体</p> 	<p>土木建築工事</p>  <p>プラント工事</p> 
<p>土木建築工事では、プラットホーム工区や管理棟工区の建物基礎の築造作業を引き続き進めています。今月からプラント工事が開始され、工場棟の機械設備の設置とプラント建屋の鉄骨組み立てを行っています。</p>		