

# 新ごみ処理施設 建設ニュース

令和3年  
3月  
No.1



伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合では、伊豆市と伊豆の国市の可燃ごみを処理するための新たなごみ処理施設の整備を、伊豆市佐野地区において進めております。  
この度、建設工事の進捗により、工事期間が変更になりましたので、お知らせします。

## 工事期間の変更について

### ●建設工事の概要

受注者 荏原環境プラント株式会社 営業本部  
 施工箇所 伊豆市 佐野字川久保 地内  
 工事概要 可燃ごみ処理施設の設計・建設  
 (処理能力 82t/日(41t/日×2炉))

### ●工事期間の変更

工事期間 当初：令和元年9月26日 から 令和4年9月30日 まで  
 変更：令和元年9月26日 から 令和4年12月31日 まで  
 (施設稼働予定日も令和4年10月1日から令和5年1月1日に変更となります。)

### ●工程表

年度	令和元年度			令和2年度												令和3年度												令和4年度												
	月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
設計	[当初工程: 9/26 ~ 3/31]																																							
造成工事	[当初工程: 4/1 ~ 3/31] [変更工程: 4/1 ~ 3/31]																																							
土木建築工事	[当初工程: 9/1 ~ 7/31] [変更工程: 9/1 ~ 7/31]																																							
プラント工事	[当初工程: 9/1 ~ 9/30] [変更工程: 9/1 ~ 9/30]																																							
外構工事	[当初工程: 10/1 ~ 9/30] [変更工程: 10/1 ~ 9/30]																																							
試運転	[当初工程: 10/1 ~ 9/30] [変更工程: 10/1 ~ 9/30]																																							

### ●工事期間の延長理由

工事施工にあたり事前調査をしたところ、建設地の地質状態が想定と異なり、追加の調査及び対策工法の検討が必要となりました。このことにより、造成工事以降の工程に遅れが生じた結果、工事全体の工程に影響を及ぼすことから工事期間を延長するものです。

# 新ごみ処理施設建設工事について

## ●施設の計画配置図



## ●工事現場の写真



(令和3年2月12日の状況)

## ●建設工事の施工状況

令和2年4月から建設工事に着手し、造成工事としまして、建設地の盛土や敷地外周へのブロック積みなどの構造物の設置を進めております。

令和2年11月中旬からは土木建築工事も並行して始まり、建物基礎下の地盤改良を実施し、現在は基礎部の骨組みを組み立てる作業を進めております。

**伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合**

TEL: 0558-88-4500

ホームページ: <https://www.izuizunokunihaikibutsukumiai.jp>

毎月の工事進捗状況の写真をご覧いただけます。

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合

検索 